BITÁCORA DE OBRA · NOTA DIARIA

OBRA PRIVADA · CONTROL INTERNO

OBRA		CLAVE DE OBRA	NOTA NÚM.
FRENTE O ÁREA	FECHA	SEMANA Y DÍA DE OBRA	HORARIO DE LA JORNADA

CLIMA POR LA MAÑANA	CLIMA POR LA TARDE	¿AFECTÓ LA JORNADA?	TRABAJOS AFECTADOS

PERSONAL EN OBRA

CATEGORÍA	CANTIDAD	EMPRESA	OBSERVACIONES
Total de personas			

ACTIVIDADES POR CONCEPTO

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN (EJES O ÁREA)	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES

MATERIALES RECIBIDOS

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN	RECIBIÓ (CARGO)

INCIDENCIAS

TIPO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA

ACUERDOS E INSTRUCCIONES

ACUERDO	RESPONSABLE (CARGO)	SE CUMPLE EN

ELABORÓ · RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

ENTERADO · SUPERVISIÓN O REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FORMATO DE REFERENCIA GENERAL CON EJEMPLO FICTICIO; NO ES FORMATO OFICIAL NI ASESORÍA

NO SUSTITUYE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA NI TIENE VALIDEZ LEGAL

VERSIÓN 1.0 · 19 DE NOVIEMBRE DE 2026

BITÁCORA DE OBRA · NOTA DIARIA

OBRA PRIVADA · CONTROL INTERNO

DEMOSTRACIÓN CON DATOS DE EJEMPLO

OBRA	CLAVE DE OBRA	NOTA NÚM.
Obra de ejemplo EJ-01 · Adecuación de nave	EJ-01	38

FRENTE O ÁREA	FECHA	SEMANA Y DÍA DE OBRA	HORARIO DE LA JORNADA
Oficinas en nave y zona de almacén	Sin fecha en el ejemplo	Semana 8, día 3	07:00 a 17:00

CLIMA POR LA MAÑANA	CLIMA POR LA TARDE	¿AFECTÓ LA JORNADA?	TRABAJOS AFECTADOS
Despejado	Viento fuerte	No	Ninguno; los trabajos son en interior

PERSONAL EN OBRA

CATEGORÍA	CANTIDAD	EMPRESA	OBSERVACIONES
Residente de obra	1	Contratista	Toda la jornada
Oficiales de acabados	4	Contratista	Muros y plafón de oficinas
Ayudantes generales	6	Contratista	Acarreos, limpieza y apoyo
Electricistas	3	Subcontrato de instalaciones	Canalización en oficinas
Aplicadores de recubrimiento	2	Subcontrato de recubrimientos	Preparación de superficie
Total de personas	**16**		

ACTIVIDADES POR CONCEPTO

CLAVE	CONCEPTO	UBICACIÓN (EJES O ÁREA)	UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES
3.01	Muro de panel de yeso a dos caras	Oficinas, eje B entre 1 y 3	m²	42.50	Falta tratamiento de juntas
3.02	Plafón reticular	Sala de juntas	m²	28.00	Terminado en esta área
4.01	Salida eléctrica para alumbrado	Oficinas	sal	12	Sin cablear
4.02	Tubería conduit para alumbrado	Oficinas	m	64.00	Soportería completa
5.01	Recubrimiento epóxico: preparación de superficie	Almacén, ejes D–E entre 1 y 2	m²	120.00	Aplicación programada para el día 4

MATERIALES RECIBIDOS

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD	PROVEEDOR	REMISIÓN	RECIBIÓ (CARGO)
Panel de yeso de 12.7 mm	pza	60	Proveedor de ejemplo A	Ejemplo 014	Almacenista
Tubo conduit de 19 mm	tramo	40	Proveedor de ejemplo B	Ejemplo 015	Almacenista

INCIDENCIAS

TIPO	DESCRIPCIÓN	ACCIÓN TOMADA
Acceso	El montacargas de la planta ocupó el pasillo del almacén durante dos horas; la preparación de superficie empezó más tarde.	Se acordó con el responsable de planta una ventana diaria para trabajar en esa zona.
Calidad	Humedad visible en un tramo del firme junto al acceso de servicio.	Se marcó el tramo; no se aplica primario ahí hasta medir la humedad.

ACUERDOS E INSTRUCCIONES

ACUERDO	RESPONSABLE (CARGO)	SE CUMPLE EN
El cliente define el color del recubrimiento epóxico de la zona de producción.	Representante del cliente	Semana 9, día 1
El contratista presenta la muestra de señalización de pasillos.	Residente de obra	Semana 9, día 2

Firma de ejemplo

ELABORÓ · RESIDENTE DE OBRA DEL CONTRATISTA

Firma de ejemplo

ENTERADO · SUPERVISIÓN O REPRESENTANTE DEL CLIENTE

FORMATO DE REFERENCIA GENERAL CON EJEMPLO FICTICIO; NO ES FORMATO OFICIAL NI ASESORÍA

NO SUSTITUYE LA BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA NI TIENE VALIDEZ LEGAL

VERSIÓN 1.0 · 19 DE NOVIEMBRE DE 2026